


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	698
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಣೀಲ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	17.09.2021

ಕ್ರಮ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆ ಯಾದ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ.	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ.	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:ಅಭಿ-15ವಿಸವಿಪ/18:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2021


 (ಕೆ.ಎಸ್.ಚತುರವೆಡೆ)
 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

ಅನುಬಂಧ - 1 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು)							
2019-20ನೇ ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ							
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ		2019-20 ನ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ					
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾತಿ	2019-20		2020-21	
				ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ
1	3054-03-337-0-75 -059	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	600.00	126.00	126.00	76.76	76.76
2	5054-03-337-0-75 -059	ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ	978.94	100.00	85.00	740.64	740.64
3	5054-03-337-0-75- (3054-LUMSUM)	ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	1900.00	100.00	100.00	255.61	255.61
			3787.26	426.76	411.76	1173.77	1173.77

2019-20 ನ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ							
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ		2019-20 ನ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ					
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾತಿ	2019-20		2020-21	
				ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ
1	5054-03-337-0-75 -059	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	1250.00	695.07	695.07	-	-
2	5054-03-337-0-75 -059	ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ	2457.00	1260.80	1260.80	656.82	656.82
3	5054-03-337-0-75	ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	1200.00	-	-	612.00	612.00
			4907.00	1955.87	1955.87	1268.82	1268.82

ಅನುಬಂಧ - (AQ No.701695) (ಮಾಹಿತಿ)										
ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿವರಣೆ, ವಿವರಣೆ			2018-20				2020-21			
ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರಣೆ	ವಿವರಣೆ	ಮಾಹಿತಿ	ವಿವರಣೆ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ	ವಿವರಣೆ	ಮಾಹಿತಿ	ಮಾಹಿತಿ
1	2018-20-2018-01	ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ	630.00	990.00	990.00		425.85	990.00	990.00	43.52
2	2018-20-2018-01	ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ	542.00	542.00	542.00					604.93
3	2018-20-2018-01-001	ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ	1500.00	695.07	695.07	604.93				639.38
4	2018-20-2018-01-001	ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ	2457.00	1260.00	1260.00	1185.70		655.87	655.87	588.07
5	2018-20-2018-01-001	ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ	1200.00			1200.00		612.00	612.00	3035.97
6	2018-20-2018-01-001	ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ	6302.23	5022.05	5022.05	1260.00	3130.54	81.57	81.57	

ಅನುಬಂಧ - (AQ No.701695)
(ಮಾಹಿತಿ)

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರ್ವೀಕ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವರ್ಗ	ಪರಾ
1		3		10
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/335/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 07.12.2019)				
	ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ			
1	ವರದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟುಲ್ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಲ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/336/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 07.12.2019)				
2	ಕುಮ್ಮನೂರನಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೀ ಪೇರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೇಪ್ಪಾಪ್ಪದ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	Work Completed
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/337/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 07.12.2019)				
3	ಕುಮ್ಮನೂರನಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
		15.00	15.00	
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/697/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 26.02.2020)				
4	ಕೋಳಕುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಸ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
5	ಯಾಗಣೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
6	ಕುಮ್ಮನೂರನಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋ ಸರನಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
7	ಕುಕ್ಕನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋ ಸರನಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
8	ಮಂಡೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಣ ಸರನಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
9	ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಾಲಗುಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
10	ಪರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಸನಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
11	ಗಂಜಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಜ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
12	ಅರಳಗುಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೋರಗುಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
13	ಮಂಮೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
14	ದೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
15	ನೇಲೋಗೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಎಸ್.ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರ್ವೀಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	2	3	4	10
16	ಯಲಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
17	ಸಿದ್ಧಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
18	ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:111/697/ಆರ್ ಆಸ್/2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.06.202 ಮೊಗನ ಇಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
19	ಪುದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡೂರ (ಎಸ್.ಎ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
20	ಬಳಬಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಕ್ಕಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
21	ಅರಳಗುಂಡಗಿ ರೋಡದಿಂದ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
22	ಗಂವ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಿರಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
23	ಕಾಣ್ಕುರ ದಿಂದ ಮುರಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 9ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
24	ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಕನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
25	ಹೊಳಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರವ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
26	ಯಳವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
27	ಅಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪೇರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
28	ಗಂವ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
29	ಪಂದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
30	ಹರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಸುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
31	ಬಳಬಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
32	ಸಾತನೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಕನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
33	ಕಮ್ಮನ ಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊ ಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ)	5.00	5.00	Work Completed
		150.00	150.00	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : /011078/ಕ್				
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಪಿಕೆ: ದುಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ				
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	10
ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/287/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019				
	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ತಾಲೂಕಾ			
1	ಅಕ್ಕಿ ದಿಂದ ಬಂಕಲಗಾ ಕ್ರಸ್ತ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00	50.00	Work Completed
2	ಅರ್ಜುಣಿ ಶಾಂಡಾದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	Work Completed
3	ಫಿರೋಜಾಬಾದ ದಿಂದ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	127.00		Work Physically Completed
4	ಮಾರ್ಕಾಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	Work Completed
		192.00	65.00	
ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಶಾಸಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/495/1ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019				
5	ಗೋಳನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭಟ್ಟೇಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
6	ಗೋಳನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
	ರಂಜನೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
8	ಕೇರಾಮರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹವಳಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
9	ಕಂದಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.75	4.75	Work Completed
10	ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	Work Completed
11	ಅನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಿಲ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
12	ಕಂಗಳಗಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅವರಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	2	3	4	10
13	ಗೋಳನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
14	ಶಿವಮೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೇರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
15	ಅನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಲ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50		Change of Work
16	ಬನ್ನಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಂಚಗೇರಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.75	4.75	Work Completed
17	ಜೇವರ್ಗಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದುರಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
18	ನಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಿಕ್ಕಂಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
19	ಮೈಸಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು)	4.50	4.50	Work Completed
20	ಹೈದ್ರಾ ತಾಂಡಂಡ ರಾಜೇಪನಗರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	Work Completed
21	ಜಂಗೋಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಾರಾಳ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50		Change of Work
22	ಕಾದಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಿಕ್ಕಂಗ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
23	ಫರತಾಪಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾಡಕೇಗನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	4.50	4.50	Work Completed
24	ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೋಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
25	ಅಳ್ಳಗಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
26	ದುದ್ದೇಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
27	ಹಸನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಿರೋಜಪಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	2	3	4	10
28	ಗರೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೀಣಬಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
29	ಗೌರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
30	ಘೋಷನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೋನಬಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
31	ಗುಡ್ಡೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೊಮ್ಮಲ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
32	ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾನದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
33	ಕಣವಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಸರಬಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
34	ಇಡಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	4.75	4.75	Work Completed
35	ಫಳ್ತೂರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.80	4.80	Work Completed
36	ಏವಹೂರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	7.50	7.50	Work Completed
37	ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೋಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
38	ಹರೂರು(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇಳಗುಂಜಾ ವಯಾ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
39	ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
40	ಪರ್ತಾಘಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
41	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾಡಕೇಗನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
42	ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ-ಕವಲಗಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
43	ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಿರೋಜಪಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
44	ಸೋಮನಾಥೇಳ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರೋಜಪಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವರ್ಚು	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	4	5
45	ಫರಕಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿರನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	4.75	4.75	Work Completed
46	ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜೋಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	4.50	4.50	Work Completed
47	ಸೋಮನಾಥಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ವೀಣೆಯಿಂದ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	5.00	5.00	Work Completed
48	ಮೋಜಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೋಜಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಲಬುರಗಿ)	4.00	4.00	Work Completed
49	ಜೇವರ್ಗಿ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಯಾ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.75	4.75	Work Completed
50	ನಂದಗಿ ದಿಂದ ವಯಾ ಕೆಲ್ಲೂಗಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಂ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00	Work Completed
51	ಅವರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.75	4.75	Work Completed
52	ಅವರಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಜೋಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.20	4.20	Work Completed
53	ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಿವನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	4.50	Work Completed
		240.00	231.00	
	ಒಟ್ಟು	432.00	296.00	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಪರಾ
1	2	3		10
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮುಡ, ಶಾಸಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :				
	ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು			
1	ನಂದೂರ (ಜಿ) ಪಿ.ಎಚ್.ಸಿ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಾಳು ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	373.52	Work Physically Completed
2	ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		
3	ದಳಕೋಟ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		
4	ಚೋಕ್ಕ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಜಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 1 ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		
5	ಸೊಂತ-ಮರಗುತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಕರಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಆಶ್ರಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		
6	ಸೊಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00		
7	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
8	ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
9	ನಂದೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. (ಆಡ್ಡಮೋರು) ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
		400.00	373.52	
ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕರು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :				
10	ಹತಗುಂದಾ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂದ ಹತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 ಕಿ.ಮೀ	200.00	195.00	Work Physically Completed
11	ಹತಗುಂದಾ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂದ ಯಳವಂತಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 ಕಿ.ಮೀ	200.00	188.00	Work Physically Completed
		400.00	383.00	
ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕರು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :				
12	ಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6 ಕಿ.ಮೀ	120.00	390.10	Work Physically Completed
13	ಹತಗುಂದಾ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂದ ಹತಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.50 ರಿಂದ 3.30 ಕಿ.ಮೀ	50.00	50.00	Work Completed
14	ಯಳವಂತಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಳವಂತಗಿ (ಕೆ) ಕ್ಲಸ್ಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.50 ಕಿ.ಮೀ	110.00	110.00	Work Physically Completed
15	ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ (ವಾಯವ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತಿ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ) ಫೇಮ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6 ಕಿ.ಮೀ	80.00		BT work under progress
		660.00	550.10	
	ಒಟ್ಟು	1460.00	1306.62	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾವಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ವರ್ಚು	ಪರಾ
1	2	3	4	10
ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಾ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/702/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 25.02.2020)				
34	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳದಿಂದ - ಹೊತ್ತಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	50.00	50.00	Work Physically Completed
		50.00	50.00	
ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಾ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/728/ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 03.03.2020)				
35	ಜೀವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಿ ಕೂಟನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ)	50.00	100.00	Work Physically Completed
36	ಕಲ್ಲೂರ (ಕೆ) ನೆಲೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂದೇವಾಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ)	100.00		
		150.00	100.00	
	ಒಟ್ಟು	365.00	315.00	
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕು (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ/111/60/3ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 26.02.2020)				
1	ಹೊದಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		Work Physically Completed
2	ಅಣೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಸಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		Work Physically Completed
3	ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿಂಹೋಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00		Work Physically Completed
	ಒಟ್ಟು	200.00	0.00	
	ಪ್ರಧಾನ ಒಟ್ಟು	2457.00	1917.62	

701(698)ನಿ ಉತ್ತರಗಳು

701(698)ನಿ ಉತ್ತರಗಳು

701(698) ಸುತರಗತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಿತಿ ಮಾರ್ಗ	ಮಾ
1	2	3	4	5
1	3	4	5	6
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾ.ಪಂ.97/3/ಆರ್.ಆರ್.2/2019 ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 20.12.2019				
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ				
1	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.04)	40.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.01)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.01)	25.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.01)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.01)	50.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
6	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.04)	20.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.03)	25.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.02)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.04)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.02)	15.00	11.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.03)	8.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
12	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.03)	35.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
13	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.02)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
14	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.02)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
15	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.03)	15.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
16	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.03)	12.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ
17	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Package No.03)	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುಗಿದಿದೆ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-75 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್	ಪರಾ
1	3	4	12	13
18	ಜಂಟಿಂಗ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	ಅನಂದ ತಡಕಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಹಗೂ ಕುರವು ಮನೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರುಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
20	ಸುರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಗಾಜಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
21	ಜಂಟಿಂಗ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಡೆದೋರಗನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೊಲದಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲಿದೆ
22	ಕೋಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
23	ಕೋಡ್ಲಿಗಾರದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೆಮ್ಮಡಿ ಕೆಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
24	ಗೌಡಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಿಮಾ ಹೊಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲಿದೆ
25	ಬಸವೇಶ್ವರದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿವೇಡ ಅಂಗಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
26	ಸೂಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಗಿ)	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
27	ಕೋಡ್ಲಿಗಾರದ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಾದಿಂದ ಮೂಲ ಹೋಟಲವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ದೇವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
28	ಗೂಗೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೇವಾಲಾಳಿ ಮಂದಿರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 5 ಕಮಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಗಿ)	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
29	ಪಂಪ್ರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸಾಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಮಿಷನ್ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಪಿ ಹೆಂಡೆಲ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲಿದೆ
30	ಪಂಪ್ರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೋಣಿಲಿಂಗದ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಮುಖರ ಮೇಲ್ದಿ ಮೇಕಡಮಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No.03)	15.00		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲಿದೆ
31	ಪಾಲ್ಕೇರಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಆಗಿ ಗುಂಡಾ ಹಾಗೂ ಬೇರ ಬೇರ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No.04)	15.00		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲಿದೆ
32	ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರದ್ದಿ ಕೋರವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No.03)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
33	ಕಾಳಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಗಿ ಭರತನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಗಿ) (Package No.02)	20.00		ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲಿದೆ
34	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಮಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಗಿ) (Package No.01)	15.00	12.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
35	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇವಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಗಿ) (Package No.01)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ
36	ರಾಜೀವ್ ಮುಕರಂಘಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿ ಗುಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡೇಶ ಸಂಖ್ಯಾ 41/ಆರ್‌ಆರ್‌ಎ/2020 ದಿನಾಂಕ:30.01.2020 (ಕಾಳಗಿ)	30.00	15.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಣೆ: 5054-03-337-0-75 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	3	4	12	13
37	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3ನೇ ರೇಷಂಸಿಡ್ಲೇಕ್ಟರ್ ವೇದಪ್ಪನವರಿಂದ ಭಾರಂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:41/ಆರ್.ಆರ್.ಎ/2020 ದಿನಾಂಕ:30.01.2020 (ಕಾಳಗಿ) (Package No.01)	70.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ
38	ಮೇನಗೇರಿನಿಂದ ಕಲ್ಲುಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾಳಗಿ) (Package No.02)	15.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
39	ಜಿಂಟೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ. ವೇದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
40	ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ದಿಂದ ಅಂಚುಗಳ ಹೊಂದಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಗಿ)	10.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		600.00	100.00	
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:97/2/ಆರ್.ಆರ್.ಎ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03.12.2019				
	ಶೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಮುನಿಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾಳಗಿಪುರವರ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No-1)	15.00	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
2	ಪುರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾಪುರ ಮಂದಿರದಿಂದ ಪುರವಾರ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No-1)	37.00	35.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
3	ಯವಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯ-ಮಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
4	ಮೇನಗೇರಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪುನಃಪುರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಅಂಚು ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	36.00	16.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ
5	ಮೇನಗೇರಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪುರವಾರದ ಚಿಕ್ಕಪುರದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	34.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಪುರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಎಂ.ಹೆಚ್-16) ರಿಂದ ಕಾಳಗಿಪುರವರ ಅಂಚು ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No 1)	31.00	31.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
7	ಯಾವನಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ವೇದಪ್ಪನವರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹನುಮಾಪುರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	18.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	ಮೇನಗೇರಿ-16 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಾವನಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No-1)	54.00	54.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	ಕೊಂಕಣಪುರದಿಂದ ವೇದಪ್ಪ - ಮೇನಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No-1)	55.00	55.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	ಮೇನಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-16 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No-1)	25.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	ಶೇಡಂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹನುಮಾಪುರ ಮಂದಿರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-16 ರಸ್ತೆ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Package No-1)	30.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
		600.00	512.00	
		1200.00	612.00	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 701(698)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	INDENT No	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪರಾ
1	2	3	4	10	11
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ:04/3:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ/2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16.01.2019					
		ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕು			
1	67894	ಪಾಪನಾಥ ದಿಂದ ಅನುಬಂಧ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3 ಕಿಮೀ.	90.00	90.00	Work Completed
2	67899	ಪಾಪನಾಥ ದಿಂದ ಗಡಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.00 ಕಿಮೀ. 1.90 ಕಿಮೀ.	10.00	10.00	Work Completed
3	67850	ಬಡವಾಳ ದಿಂದ ಅನುಬಂಧ ತಾಂಡಾಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2.0 ಕಿಮೀ.	50.00	50.00	Work Completed
4	68023	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಂದ ಗೌಡ (ಕೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1.50 ಕಿಮೀ.	70.00	70.00	Work Completed
			250.00	250.00	
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ:39:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2019					
		ಚಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕು			
:		ದೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜೋಗ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00		Tender Technical bid under evalution
			250.00	0.00	
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ:189/2:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.10.2018					
		ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು			
1		ಶೈಲಾದ ಚಿಂಚೋಳ ಮೊರೆ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೈಲಾದ ಚಿಂಚೋಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	131.40	Work Physically Completed
			200.00	131.40	

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: 3054 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	INDENT No	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು	ಪರಾ
1	2	3	4	10	11
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ:05/ಆರ್ಆರ್ಸಿ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2019					
		ಜೇರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು			
1		ಆಂದೋಲಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ೪೫೬ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		Estimate Submitted for ADM approval
2		ಎಸ್.ಎಚ್-216 ದಿಂದ ಮದಾಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	13.67	Work Physically Completed
		ಒಟ್ಟು	250.00	13.67	
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ:33/4/ಆರ್ಆರ್ಸಿ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2019					
		ಸೇರಂ ತಾಲೂಕು			
1	Package No(1) 68930	ಮುಡೋಳ-ಹಂದರಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಡಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
2		ಕಡಬರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿಂಗನವಿಲ್ವವರೆಗೆ ಹಗುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
3		ಕೂಲಕಂದಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಡ್ಲಾವರೆಗೆ ಹಗುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	Work Completed
4		ಕಾಣಾಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಂಗರಾವಲಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	Work Completed
5		ಮೇವಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಂಗರಾವಲಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
6		ಇಸಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೊಂಡಿಮೊಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	Work Completed
			75.00	75.00	
7	Package No(2) 68934	ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಮಳಬೇಡವರೆಗೆ ಹಗುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
8		ಯಡಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಚೂರು ಪಾದವರೆಗೆ ಹಗುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	Work Completed
9		ಕಲಕಂಬದಿಂದ ವೆನಕಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಹಗುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
10		ಆಳ್ವಿಗೋ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾಂಬೂಳಾ ಪಾಡರ್ ವರೆಗೆ ಹಗುರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
11		ಹಿರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೇರಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	15.00	Work Completed
			70.00	70.00	

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷೀಕೆ: 3054 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	INDENT No	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ	ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
1	2	3	I	II	III
12	Package No(3) 68933	ಮುಖ್ಯೋಳಿ-ಹಂದರಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿರಸೋಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	75.00	Work Completed
13		ಸಾಹವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾರ್ಡ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
14		ಬಿಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	Work executed in other head. Hence dropped
15		ಗುಂಡಪಳ್ಳಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	Work Completed
16		ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾಹವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	Work Completed
17		ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
			75.00	75.00	
18	Package No(4) 68932 (SC)	ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಂಡರಕೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	Work Completed
19		ಕಾಸಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಡಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
20		ಬಿಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಲಿಪುರ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	Work Completed
21		ಜಿಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿರಬೇಡ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
			50.00	50.00	
22	Package No(5) 68931 (ST)	ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಧವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
23		ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವರ್ಗಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	Work Completed
			30.00	30.00	
			300.00	300.00	
			1250.00	695.07	

ಸಂಖ್ಯೆ-3

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 701(698)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 3054-80-196-1-03 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ-ಮಾರ್ಚ್-2020

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
				ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕಾರ ದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಾರದ್ಡಿ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೇಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನೂರ.ಕಿ.ದಿಂದ ಅನೂರ.ಬಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.91	2.00	1.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ	Paid
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೇಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಹುಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಗೋಪಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.98	2.00	1.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ	Paid
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೇಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋರುಂಚಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೋಪಿನಾಯಕ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಗೌತಮ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಾರದ್ಡಿ	-ಹಾಗೇ-
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೇಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೇಶ್ವರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00		3.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಯಮನಪ್ಪ	-ಹಾಗೇ-
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೇಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಂದ್ರಾ ಗಡಿಯ ವರೆಗೆ ಹರಿಜನ್ ಪರಿಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ	-ಹಾಗೇ-
				ಒಟ್ಟು	18.00	3.89	18.00	3.89			
				ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ತನಳ್ಳದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.00		3.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಗೌತಮ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೇಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲೂರು-ಮಲ್ಲಾರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮರಪ್ಪ	-ಹಾಗೇ-
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೇಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಣಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	3.87	4.00	3.87	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಾರದ್ಡಿ	Paid
				ಒಟ್ಟು	11.00	3.87	11.00	3.87			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
				ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅನೂರ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಿಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ).	2.00	1.95	2.00	1.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ	Paid
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಣ್ಣ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಕೆನಾಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಭೀಮಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಕೂರು-ಮಲ್ಲಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೌಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ	-ಹಾಗೇ-
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯದನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00		5.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ	-ಹಾಗೇ-
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.95	2.00	1.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ	Paid
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಂಪೂರ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.94	2.00	1.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ	Paid
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದೇವಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣಸಂಬರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.94	2.00	1.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ	Paid
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಭೇಡ ದಿಂದ ಗುಡ್ಡಗುಂಟಾ (ಕಣಕಲ್ ದಿಂದ ಸಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.94	2.00	1.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮೋಹನ	Paid
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಜಗಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	-	2.00	-	-	-	Bill Submitted
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೋಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.94	2.00	1.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ರಮೇಶ	Paid
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾರಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಭೀಮಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಗರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00		3.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗ	-ಹಾಗೇ-
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ತಾತಾನ ಗುಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗ	-ಹಾಗೇ-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ	-ಹಾಗೇ-
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟಪಾಳೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುಟಪಾಳೆ ತಾಂಡಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಮಲ್ಲಪ್ಪ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ವಿಜಾನಿಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೇಡೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಸಲವಾಯಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00		5.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	-ಹಾಗೇ-
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00		5.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಜನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	-ಹಾಗೇ-
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿನಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಅನುಪೂರ ಕೆರೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ	-ಹಾಗೇ-
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಕಸಂಬಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಧ್ವಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ	-ಹಾಗೇ-
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್	-ಹಾಗೇ-
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮೀಟಕಲ್	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅನಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬಲಾಪೂರ್ಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
				ಒಟ್ಟು	67.00	11.66	67.00	11.66			
				ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	96.00	19.42	96.00	19.42			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇಪರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪಾವತಿ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
				ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	3.98	4.00	3.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ರಾಮು ಎಂ.	Paid
2	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂಡದಿಂದ ಜಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00		5.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ವಿಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.
3	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಎನ್. ತಾಂಡದಿಂದ ಜಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
4	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಹಾರಣಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೇವುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.24		3.24		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
5	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕರಿಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00		3.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ	-ಹಾಗೇ-
6	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವುರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮರಮ್ ಹಾಕಿಸುವುದು.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ	-ಹಾಗೇ-
				(ಆ) ಒಟ್ಟು:-	19.24	3.98	19.24	3.98			
				ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೇರಾದಿಂದ ವನದುರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.29	4.50	4.29	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೋಮರಾಯ	Paid
2	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00	2.85	3.00	2.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀಮಾಧವ ರ್ತಿ	Paid
				(ಇ) ಒಟ್ಟು:-	7.50	7.14	7.50	7.14			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
				ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
2	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅನವಾರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮರಮ್ ಹಾಕಿಸುವುದು	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ	-ಹಾಗೇ-
3	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈಯ್ಯಾಳ "ಬಿ" ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ	-ಹಾಗೇ-
4	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈಯ್ಯಾಳ, ಕೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.18		3.18		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	-ಹಾಗೇ-
5	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸೇದಿಬಾವಿಯಿಂದ ಕನ್ನಕೋಳು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ	-ಹಾಗೇ-
6	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಮಳ್ಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.99	5.00	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ	Paid
7	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಖಾನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾತನಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.18	4.17	4.18	4.17	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬೀಮನಗೌಡ	Paid
8	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪೂರದಿಂದ ಚಂದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.00		3.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೂಗಪ್ಪ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
9	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪೂರದಿಂದ ಹೊಸಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.50	3.27	3.50	3.27	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	Paid
10	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದರಿಯಾಪೂರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸಗರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.18	1.97	2.18	1.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	Paid
11	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಟೋಕಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.50		4.50		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
12	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಕನ್ನಕೋಳು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.68		4.68		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	-ಹಾಗೇ-
13	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿರವಾಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಡಿವೇಪ್ಪ	-ಹಾಗೇ-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇಪ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
14	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.18	4.04	4.18	4.04	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅರುಣಾ	Paid
15	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.00		3.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣಗೌಡ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
16	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.	3.00	2.54	3.00	2.54	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ	Paid
17	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್-ಬೀರನಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
18	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಳ್ಳಿ-ಬಿಲ್ಹಾರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ರುದ್ರಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
19	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಮೂರ-ಗುಂಡ್ಲೂರ ಹೋಗುವ ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
20	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾದಿಂದ ಹಳೆಯ ಐಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.68		2.68		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್	-ಹಾಗೇ-
21	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾದಿಂದ ಕಾಡಮಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹುಲಿಬಿಟ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ.	1.50		1.50		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ	-ಹಾಗೇ-
22	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಮೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	-ಹಾಗೇ-
23	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಲ್-ಕೋಡಾಲ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ	-ಹಾಗೇ-
24	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಹಾರ-ಕುಮಕೂರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.68		3.68		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ	-ಹಾಗೇ-
25	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಳ್ಳಿ-ನದಿ ಬಿಡ್ಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.50		1.50		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಪಾಸೀಂ ಸಾಬ	-ಹಾಗೇ-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇಪರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
26	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರ-ನದಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ	ದಿನಾಂಕ: 23.03,2020ರನಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ಥಳೀಕರಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
27	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಳದಡಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶಿವನೂರ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ	-ಹಾಗೇ-
28	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀಪಾಸೀಂ ಸಾಬು	-ಹಾಗೇ-
				(ಅ) ಒಟ್ಟು:-	78.76	20.98	78.76	20.98			
				ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:-	105.50	32.10	105.50	32.10			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
			3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಸೋನ್ಮಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಪೀರನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಲೋಕ ನಾಯಕ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
2	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಡದರಾಳ ತಾಂಡಾ ಮೊರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	3.00		3.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪರಾಜ್	-ಹಾಗೇ-
3	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ರಾಜವಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಡದರಾಳ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.00		4.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ	-ಹಾಗೇ-
4	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕುಪ್ಪಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ತಾಳಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	3.00	2.90	3.00	2.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	Paid
5	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕುಪ್ಪಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಹುಣಸಗಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	3.00	2.90	3.00	2.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ	Paid
6	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಗೋಗಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
7	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	-ಹಾಗೇ-
8	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಕಾಂತ	-ಹಾಗೇ-
9	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕುಂದಾರಪೇಟೆ ದಿಂದ ಪೇಟೆ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಗಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	3.85	4.00	3.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಕಾಂತ	Paid
				ಒಟ್ಟು:-	22.00	9.65	22.00	9.65			
				ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ರಾಜನಕೋಟೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಗುಡ್ಡ ಮೊರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	1.00	0	1.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
2	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಎಣ್ಣೆವಡಿಗೇರಾ ದಿಂದ ಕಮಾಲಪೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	3.00	2.99	3.00	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸಜ್ಜನ್	Paid
3	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ದಿಂದ ಹೊರಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.00	3.98	4.00	3.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಪೀರಪ್ಪ	Paid
4	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಬಪ್ಪರಗಿ ದಿಂದ ಹೊರಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.99	2.00	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಭೀಮನಗೌಡ	Paid

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
5	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಮೂಲಸಗಿ ದಿಂದ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00	1.93	2.00	1.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ	Paid
6	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ವಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರನಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು:-	13.00	10.89	13.00	10.89			
				ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಸೋನ್ನಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಹಣಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	2.00		2.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರನಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
2	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕಡದರಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	1.15		1.15		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ	-ಹಾಗೇ-
3	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯರಕಿಹಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಮಾರನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	3.00	2.99	3.00	2.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ	Paid
4	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಸಣ್ಣ ಜಾತಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಜೋಗುಂಡಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	1.15	1.13	1.15	1.13	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ	Paid
5	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕುಪ್ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.00	3.86	4.00	3.86	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ	Paid
6	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕೋಜಾಪುರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಬಂಗಾರಗುಡಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	1.15	1.10	1.15	1.10	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	Paid
7	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾಳಗಿ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರನಂತರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
8	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ	-ಹಾಗೇ-
9	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ನಗನುರ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಣ ಚವ್ವಣ್ಣ	-ಹಾಗೇ-
10	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.15		1.15		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಾರದ್ಡಿ	-ಹಾಗೇ-
11	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾಳಗಿ ದಿಂದ ಆಲ್ಪಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ	-ಹಾಗೇ-
12	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಏವೂರು ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ವಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಂಜು	-ಹಾಗೇ-

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಹಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇಪ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ತಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
13	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಕುಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಾರದ್ಡಿ	-ಹಾಗೇ-
14	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ವಂದಗನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಾರದ್ಡಿ	-ಹಾಗೇ-
15	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಹದನೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00		1.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಂಜು	ದಿನಾಂಕ: 23.03.2020ರಂತರ ವಿಜಾನೆಯಲ್ಲಿ Physical Copy ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನುದಾನ ವ್ಯವಹರವಾಗಿದೆ.
16	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.00	3.85	4.00	3.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಾರದ್ಡಿ	Paid
17	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಅಡ್ಡೋಡಗಿ ದಿಂದ ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	1.15	1.12	1.15	1.12	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ	Paid
18	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಹಾವಿನಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಅಲ್ಲೂಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.	4.00	3.85	4.00	3.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಂತೋಷ	Paid
19	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕುಪ್ಪಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.00	3.84	4.00	3.84	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮೋತಿಲಾಲ	Paid
20	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕಿರದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಕಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.00	0.95	1.00	0.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್	Paid
21	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಮೂಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	1.94	2.00	1.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್	Paid
22	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಜ್ಜಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	1.96	2.00	1.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ	Paid
23	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಮುದನೂರ(ಕೆ) ತಾಂಡಾದಿಂದ ಪೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.15	1.13	1.15	1.13	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ	Paid
24	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಡುಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	1.97	2.00	1.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣಾ	Paid
25	ಸುರಪುರ	ಶಹಾಪೂರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಿರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	1.92	2.00	1.92	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸಪ್ಪ	Paid
26	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಯಡಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಬೈಚಬಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.00	1.98	2.00	1.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ	Paid
27	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಬೈಚಬಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟಾಂಡ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೇಔಟ್ ಮೊರಂ ಹಾಕುವುದು.	1.00	0.96	1.00	0.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ	Paid
28	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಚಿಗರಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	3.86	4.00	3.86	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸಪ್ಪ	Paid

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇಪರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	11
29	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಸಿದ್ಧಾಪೂರ-ಗೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಗೋನಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.00	3.85	4.00	3.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸಯ್ಯ	Paid
30	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ದೇವರಗೋನಾಲ ದಿಂದ ಬೈರಿಮಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.15	1.12	1.15	1.12	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸಪ್ಪ	Paid
31	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಹುಣಸಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.94	5.00	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶಂಕೀಲಾಲ	Paid
32	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಕಚಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಶಂಬುಲಿಂಗನ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.94	5.00	4.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ನಾಯಕ	Paid
33	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ದಿಂದ ಬೈಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	3.96	4.00	3.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	Paid
34	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಸಿದ್ಧಾಪೂರ ದಿಂದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.00	3.96	4.00	3.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶರಣಗೌಡ	Paid
35	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಳ್ಳಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.50	1.48	1.50	1.48	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ	Paid
36	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಬೆನಕನಳ್ಳಿ-ಬಾಚಿಮಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	0.95	0.94	0.95	0.94	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಬಿ.	Paid
37	ಸುರಪುರ	ಸುರಪುರ	3054- ಸಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ	ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬಿ) ದಿಂದ ಕೆಚಕನೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.50	2.44	2.50	2.44	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ	Paid
				ಒಟ್ಟು:-	80.00	66.04	80.00	66.04			
				ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು : -	115.00	86.58	115.00	86.58			
				ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು : -	316.50	138.10	316.50	138.10			



ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ



ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08172-234455, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:08172-268339, Mail ID : zpdev.hassan@gmail.com

ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅಭಿ(13)ಮುಗ್ರಾವಿಯೋ/2021-22

ದಿನಾಂಕ:08-09-2020.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1909ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
ಪತ್ರ ಸಂ:LCQ/2258/143ನೇಮೂ/2021 ದಿ:17-03-2021.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1909 (2258)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮವಿಕಾಸ, ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾಸನ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ3054-80-196-1-01-300(ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ /
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ-ಮಾರ್ಚ್-2020**

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇಪ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಯಂಪಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಚಪೇಟ್ಟಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಎಸ್.ಹೆಚ್. ರೋಡ್ ದಿಂದ ಯದ್ಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಎನ್.ಬಿ.ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯಂಪಾಡ ದಿಂದ ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಾಕಲವಾರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಇಟಕಾಲ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಗಾಜರಕೋಟ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.74		3.74		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಗಾಜರಕೋಟ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಎಂ.ಟಿ.ಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಚಪೇಟ್ಟಾ ದಿಂದ ಎಂ.ಟಿ.ಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಕಾಕಲವಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಾಮಲವಾರ ದಿಂದ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಚಪೇಟ್ಟಾ ದಿಂದ ಕಂದಕೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಎನ್.ಬಿ. ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಧರ್ಮಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯ ಪಿ.ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಗುಲಾಗುಂದಿ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಚಪೇಟ್ಟಾ ದಿಂದ ಹಿಮಲಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಟೂದೂರ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.30		4.30		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್	ಮಡೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬಾಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೇಶ್ವಾರ ದಿಂದ ಕೇಶ್ವಾರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಚಂದ್ರಿಕ ದಿಂದ ಬಾಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ನಜರಾಪೂರ ದಿಂದ ಪುಟಪಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ದಂತಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಅನುಪೂರ ದಿಂದ ಮಿನಾಸಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯ ಯಾಡೇಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಮುಸ್ತೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಯಾಡೇಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಪರಮೇಶಪಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಚಿನ್ನಕಾರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಅನುಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಗಣಪೂರ ವಾಯ ಗೋಪಾಲಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಗಣಪೂರ ವಾಯ ಗೋಪಾಲಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.01		3.01		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್	ಕಂದಕೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಯಲಸತ್ತಿ ವಾಯ ಯಲ್ಲೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಗುಂಜನೂರ ದಿಂದ ಯಲ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಸೈದಾಪೂರ ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರೋಡ್ ದಿಂದ ಯಲ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್. ವಾಯ ತೊಟ್ಟೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ತೊಟ್ಟೂರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಯಲಸತ್ತಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಸೈದಾಪೂರ ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರೋಡ್ ದಿಂದ ಕೊಂಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರೋಡ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾಡರ್ ವಾಯ ಗುರುನೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಸೈದಾಪೂರ-ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ವಂಕಸಂಬರ ವಾಯ ತೋರಣತಿಪ್ಪ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ತೋರಣತಿಪ್ಪ ದಿಂದ ಇಡ್ಲೂರ ವಾಯ ಪುರುಕನದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.07		5.07		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲಾಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
5	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್	ಜೈಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ವಡವಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಬಸಾಪೂರ ದಿಂದ ತುರುಕನದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಇಡ್ಲೂರ ದಿಂದ ಬಸಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ವಂಕಸಂಬರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ವಡವಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ವಡವಟ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಜೈಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಅಜಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಪೂರ ವಾಯು ಚಿಲ್ಲೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಸಂಕ್ರಾಪೂರ ದಿಂದ ಶಾಲಾಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.10		3.10		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	
6	ಯಾದಗಿರ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್	ಇಡ್ಲೂರ ದಿಂದ ಚಿಲ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಸೈದಾಪೂರ-ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಬದ್ವೇಪಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಬರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಬದ್ವೇಪಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ವಾಯು ಕಡೇಜೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಬದ್ವೇಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಸಂಬರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕಣಕಲ್ ದಿಂದ ಮಾಧ್ವಾರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯು ಬಾಲಚೇಡ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂದಿ ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ನಾಗಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಬಾಲಫೇಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯು ರಾಂಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ರಾಜನಳ್ಳಿ ದಿಂದ ರಾಂಪೂರ ಎಸ್. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.06		5.06		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಜಿ. ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಗೊಟಗಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಗೊಡೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಮುನಗಲ ವಾಯ ಬಾಡಿಯಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಕೊಂಡಾಪೂರ ದಿಂದ ಕೊಂಡಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಗೊಡೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳಗುಂದಾ ವಾಯ ಬೆಳಗುಂದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಸಾವೂರ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ವಾಯ ಅನೂರ-ಬೆಳಗುಂದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಹೆಗ್ಗಣಗೇರಾ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಅನೂರ(ಕೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಅನೂರ(ಬಿ) ದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಅನೂರ(ಕೆ) ದಿಂದ ಹೊಲ ಹತ್ತಿರ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	3.66		3.66		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಮಲ್ಲಾರ ದಿಂದ ನಾಗರಬಂಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಕೌಳೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಅಚೋಲ ವಾಯ ತಳಕ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. , ಅಚೋಲಾ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.. ಅಚೋಲಾ ದಿಂದ ಅಚೋಲಾ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಅರಕೇರಾ(ಬಿ) ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ವಡನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಖಾನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ..ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಳ್ಳಿ ವಾಯ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.. ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.. ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ ದಿಂದ ಅಡ್ಡಮುಟ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯ ವಡ್ಡನಳ್ಳಿ-ವಡ್ಡನಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.. ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಕಪ್ಪನಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.64		2.64		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯ ಮಲ್ಲಕಪ್ಪನಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಗೇಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಗೇಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ತಾನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಯರಗೋಳ ದಿಂದ ಯಾಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯ ತಾನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕೆ.ಎನ್. ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯ ವಾರಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವಾರಿ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಸೌದಾಗರ ಡ್ಯಾಮ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಸಮನಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಅಲ್ಲಿಪೂರ ದಿಂದ ಎಸ್. ಹೆಚ್. ವಾಯ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಹೊರುಂಜಾ ದಿಂದ ಚಾಮನಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಯಡ್ತಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಹೊನ್ನಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಎಸ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಯಂಪಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯ ಚಿಂತಕುಂಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	3.99		3.99		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	
				3054 ನಿರ್ವಹಣಾ (ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ)							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇಪರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕ್ಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್	ನಜರಾಪೂರ ದಿಂದ ಮುಟಪಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯ್ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ., ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಮುಟಪಾಕ್ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ದಂತಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ತಾತಾಳಗೇರಾ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಪಿ.ಬಿ. ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಸೈದಾಪೂರ ನಾರಾಯಣಪೇಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಅನಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತೋಟ್ದೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಕಡೇಚೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಬಳಿಚಕ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬಳಿಚಕ್ರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಅಶಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಅಶಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಸಾವೂರ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಿಂದ ವಾಯ್ ಅನುಪೂರ ಬೆಳಗುಂದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ ದಿಂದ ಅಡಮುಟ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಯರಗೋಳ ದಿಂದ ಯಾಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ತಾನು ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಬಾಚವಾರ ದಿಂದ ಹನುಮ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಹೊರುಂಜಾ ದಿಂದ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಜಳ್ಳನಕಲ್ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಅಲ್ಲಿಪೂರ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ	1.78		1.78		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	
				3054 ನಿರ್ವಹಣಾ (ಮುರಂ ರಸ್ತೆ)							

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಪಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಶಿವಪೂರ ದಿಂದ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಗಾಜರಕೋಟೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಗಾಜರಕೋಟೆ ದಿಂದ ಸೇಡಂ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಗಾಜರಕೋಟೆ ದಿಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಯದ್ವಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಎನ್. ಬಿ. ತಾಂಡಾದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಎನ್.ಬಿ. ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸಿದ್ಧಾಪೂರ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಎಸ್. ಹೆಚ್. ದಿಂದ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ದೇವನಪಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಚಪೇಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಗುರುಮಠಕಲ್.ಎಸ್.ಹೆಚ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ಹತ್ತಿರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಎನ್.ಬಿ.ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಧರ್ಮಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯ ಪಿ.ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಿಮಾಲಪೂರ ದಿಂದ ಧರ್ಮಪೂರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಿಮಾಲಪೂರ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಹಿಮಾಲಪೂರ ತಾಂಡಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಧರ್ಮಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಿಮಾಲಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಧರ್ಮಪೂರ ದಿಂದ ಮಿನಾಸಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.82		2.82		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಗೃಹ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	- ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು -	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್	ಜಂಟಿಕಿ ದಿಂದ ಆಂದ್ರಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟಪಾಕ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ನಜರಾಪೂರ ದಿಂದ ಪುಟಪಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟಪಾಕ್ ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ನಜರಾಪೂರ ದಿಂದ ಬೊರಬಂಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅನಪೂರ ದಿಂದ ಮಿನಾಸಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಚಿನ್ನಕಾರ ದಿಂದ ಮಿನಾಸಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮುಸ್ತೇಪಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮುಸ್ತೇಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅನಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅನಪೂರ ದಿಂದ ಯಾಡೇಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪಸಪೂಲ್ ದಿಂದ ಮಗದಂಪೂರ ವಾಯ ತಾತಾಳಗೇರಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ತಾತಾಳಗೇರಾ ದಿಂದ ಮಗದಂಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪಸಪೂರ ದಿಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	2.54		2.54		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ದಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಕಂದಕೂರ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಮಾಧ್ವಾರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಮಾಧ್ವಾರ ದಿಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಗುಂಜನೂರ ದಿಂದ ಯಲ್ಲೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಶೋಟ್ದೂರು ದಿಂದ ಯಲ್ಲೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೊಂಕಲ್ ದಿಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಸೈದಾಪೂರ ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಅನಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೊಂಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯ ಗೋರನೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಗೋರನೂರ ದಿಂದ ಆಂದ್ರಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಗೋರನೂರ ದಿಂದ ಆಂದ್ರಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ನಸಲವಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ನಸಲವಾಯಿ ದಿಂದ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಗೋರನೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ನಸಲವಾಯಿ ದಿಂದ ಆಂದ್ರಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.51		2.51		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಕರಣಗಿ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ವಡವಟ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಜೈಗ್ರಾಮ ದಿಂದ ಸಂಕ್ಲಾಚೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಚಪ್ಪೇರಿ ದಿಂದ ಆಂದ್ರಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅಜಲಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ವಂಕಸಂಬರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಡೇಚೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ-ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಚಂದಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬೊಮ್ಮರಾಳ ದೊಡ್ಡಿ ದಿಂದ ಚಂದಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಡೇಚೂರು ದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯ ಬೊಮ್ಮರಾಳ ದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಕಡೇಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಸೌರಾಪ್ಪಹಳ್ಳಿ - ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಕಡೇಚೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸೌರಾಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಣಕಲ್ ದಿಂದ ಮಾಧ್ವಾರ ವಾಯ ಬಾಲಭೇಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.55		2.55		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಕಣಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್. ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ನೀಲಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಗುಡ್ಡಗುಂಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಕಣಕಲ್ ದಿಂದ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಣಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸೈದಾಪೂರ ದಿಂದ ಕಣಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಾಳಿಬೆಳಗುಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ತೋಟಗಾರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ವಾಯ ಜಿ.ಬಿ. ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಜಿ.ಬಿ. ತಾಂಡಾ ದಿಂದ ಬಳಿಚಕ್ರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಜಿ.ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಬಾಲಭೇಡ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯ ರಾಂಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.89		2.89		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಶಾಲಾಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಬಾಲಫೀಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯ ರಾಂಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ರಾಜನಳ್ಳಿ ದಿಂದ ರಾಂಪೂರ ಎಸ್. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಡೇಚೂರು ದಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ರಾಜನಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸೈದಾಪೂರ-ನಾರಾಯಣಪೇಟ ರೋಡ್ ದಿಂದ ಗೌಡಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡೂರ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಾರ ರಸ್ತೆ ವಾಯ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರಾಕ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡೂರ ದಿಂದ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡೂರ ದಿಂದ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಾಡಿಯಾಲ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಾಡಿಯಾಲ ದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ(ಲಿಂಗೋರಹಳ್ಳಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬಾಡಿಯಾಲ ದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ (ಐನಾಪೂರ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಗೂಡೂರ ದಿಂದ ಬಾಡಿಯಾಲ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬೆಳಗುಂದಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕೊಂಡಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಯ ಮುನಗಲ-ಗೊಂದಡಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸಂಗವಾರ ದಿಂದ ಗೊಂದಡಗಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬೆಳಗುಂದಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಮುನಗಲ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹೆಗ್ಗಣಗೇರಾ ದಿಂದ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಅನೂರ(ಕೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬೆಳಗುಂದಾ ದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಅನೂರ(ಬಿ) ಕೆನಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	2.85		2.85		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	
				ಒಟ್ಟು				0.00			

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರಮಠಕಲ್	3054-ಟಾಸ್ಕ್ ಮೋರ್ಸ್	ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಅನೂರ(ಬಿ) ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಬೆಳಗುಂದಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಬೆಳಗುಂದಾ ದಿಂದ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ದಿಂದ ಸಾವೂರ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಲ್ಲಾರ ದಿಂದ ನಾಗರಬಂಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ನಾಗರಬಂಡ ದಿಂದ ಬಳಿಜಕ್ಕ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಲ್ಲಾರ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ನದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಲ್ಲಾರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಾರ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಮಲ್ಲಾರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಮುಸ್ತೂರ ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ದಿಂದ ಗುಡಿಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಲಿಂಗೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ದಿಂದ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ದಿಂದ ಜಿನಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕೊಳೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಲಿಂಗೇರಿ-ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.92		1.92		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ ಅಮರಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 701(698)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2021

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	5054 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರ- ಸಂಗಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಾಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	120.00		120.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.		-
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	5054 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯಾ ಅರ್ಜುಣಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	180.00		180.00		ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.		-
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	5054 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೊಮ್ಮನಗುಡ್ಡ, ರಾಜವಾಳ, ಕಡದರಾಳ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	126.00	126.00	126.00	126.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.		ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್. ಅಲ್ಲಿಕೋಟಿ
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	5054 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ಬೈಲಕುಂಟ, ತೋಳದಿನ್ನು ಪುಣಸಗಿ- ನಾರಾಯಣಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	76.00	76.00	76.00	76.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.		ಶ್ರೀ ಜಿ.ಡಿ. ಲಮಾಣಿ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	5054 ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕೂಡಲಗಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	98.00		98.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.		ಶ್ರೀ ಮೋತೀಲಾಲ ಲಾಲು ಚವ್ವಾನ
					600.00	202.00	500.00	202.00			

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 701(698)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
1	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸನಗೌಡ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
2	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇಸಾಯಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸೂರ್ಯಬಾಬು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ	
3	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
4	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾಂತಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲೋಕನಾಯಕ	
5	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.96	4.96	4.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
6	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹನಂತರಾಯ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
7	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ರುದ್ರಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.96	4.96	4.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
8	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಊಟ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಣ್ಣಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
10	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣಿ ವಡ್ಡಿಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲೋಕನಾಯಕ	
11	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
12	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಯಣ್ಣಿ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮರಾಯಸಾಹುಕಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲೋಕನಾಯಕ	
13	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯ ಸಾಹುಕಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.98	4.98	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
14	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಣ್ಣಿನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೇಮಣ್ಣಿಗೌಡನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
15	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಣ್ಣಿಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ರುದ್ರಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲೋಕನಾಯಕ	
16	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
17	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	4	5	6	9	10	11	12
18	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.96	4.96	4.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಹಣಮಂತ್ರಯ.ಎಚ್. ಸುಶ್ವಾ	
19	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅನಸೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಹಣಮಂತ್ರಯ.ಎಚ್. ಸುಶ್ವಾ	
20	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.96	4.96	4.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪರಪ್ಪಗೌಡ ಶಾಂತಪುರ	
21	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಪಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ರಾಹುಲ್.ಎಚ್.	
22	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಿನಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪೀರಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ	
23	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ತಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ರಾಹುಲ್.ಎಚ್.	
24	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾನದಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಖಿಮ 1.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪೀರಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ	
25	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟೆಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದ್ರನಾಯಕ	
26	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ತಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ ನರಸಿಂಹಲು	

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
27	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚಕನೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದ್ರನಾಯಕ	
28	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಯಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದ್ರನಾಯಕ	
29	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚಕನೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ. 1.00 ರಿಂದ 2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಬೆನ್ನೂರು	
30	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಪಕಾಲುಮಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪೀರಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ	
31	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ರಾಹುಲ್.ಎಚ್.	
32	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಭಾವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪೀರಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ	
33	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಗೇರಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಪೀರಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ	
34	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಯಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದ್ರನಾಯಕ	
35	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಗ್ಗಿನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಬೆನ್ನೂರು	
36	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಚಕನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ ನರಸಿಂಹಲು	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
37	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೈಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ ನರಸಿಂಹಲು	
38	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ ನರಸಿಂಹಲು	
39	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಬ್ಬುಕಚ್ಚು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ವಿ.ನಾಯಕ್ ಕಕ್ಕೇರಾ	
40	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ-ಬಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದುನಾಯಕ	
ಒಟ್ಟು					199.53	199.53	199.53	199.53			

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹರಿಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
1	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಟ್ಟಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.00		50.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಶ್ರೀ.ಕುಮಲ್ಯಾ.ಬಿ. ದೊರೆ	
2	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ-ಹಾರಣಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾರಣಗೇರಾ ಬಿ.ಎನ್.ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.00		50.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಶ್ರೀ.ಕುಮಲ್ಯಾ.ಬಿ. ದೊರೆ	
3	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ-ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ವಯ್ಯಾ ದಾಮ್ನನಾಯಕ ತಾಂಡಾ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.00	46.00	50.00	46.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಯಂಕಪ್ಪ.ಬಿ.ರಾಠಿ ನೋಡ	
4	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ-ವನದುರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	25.00		25.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಅನಂದ ಹುಡೇದ	
5	ಸುರಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	25.00	25.00	25.00	25.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಕೆಂಭಾವಿ	
6	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
7	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಹೊಸಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಪ್ರತಾಪ ಪಂಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಣಿ ಉಕ್ಕಿನಾಳತಾಂಡಾ	
8	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಕ.ರ.ವೇ.ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
9	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್‌ಖೀರ್ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಈಶಪ್ಪ ಸಾಹು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಜಿ ಉಕ್ಕಿನಾಳತಾಂಡಾ	
10	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಡ್ನಾಳ ಹೊಲದಿಂದ ಸೈಯದ್ ಜಾಂದ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
11	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾಧ್ಯಾಪುರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಜಿ ಉಕ್ಕಿನಾಳತಾಂಡಾ	
12	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.56	4.56	4.56	4.56	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
13	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಪ್ಪ ಸರನೋಬತ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಸುಗ್ರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
14	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗಳಗಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಂಗಳಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಜಿ ಉಕ್ಕಿನಾಳತಾಂಡಾ	
15	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಲಾದಪುರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಶಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.26	4.26	4.26	4.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹೂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
16	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಡಿಗೆರ ಹೊಲದಿಂದ ಭಾಗ್ಯಾ ಮಡಿವಾಳಕರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
17	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳಕರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
18	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಇಂಗಳಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪ ನರ ಹೊಲದವರೆಗೆ	4.20	4.20	4.20	4.20	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
19	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಾಪುರದಿಂದ ಶಿರವಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
20	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿರಿಯಿಂದ ಶೇಖರ್ ಕಂದಕೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
21	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿರಿಯಿಂದ ಶೇಖರ ಮರಿಯಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
22	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿರಿಯಿಂದ ಹೊತಪೇಟ್ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
23	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಾಪುರ ದಿಂದ ಇಂಗಳಗಿರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
24	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರುವಾಳದಿಂದ ಇಂಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
											ಪರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
25	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ನಾಳದಿಂದ ಇಂಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬಂಡೆಪ್ಪ ಶಂ. ಕರಣಪ್ಪ ಚಂಬೋಳಿ	
26	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಣತಿಹಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವಕ್ಷನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
27	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಸೈದಾಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವಕ್ಷನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
28	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸೈದಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವಕ್ಷನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
29	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ	
30	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್ ಪೀರಾ ಪಾಷಾ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸನ್ನತಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವಕ್ಷನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
31	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವಕ್ಷನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
32	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದರಿಯಾಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್‌ನಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವಕ್ಷನ್ ಸೈದಾಪುರ / ದಿಗ್ಗಿ	
33	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲಮ್ಮಗುಡ್ಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಛಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
34	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಮೇಘನಾಯಕ್ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಮರ / ದಿಗ್ಗಿ	
35	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಡಿವಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಡಬುಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಮರ / ದಿಗ್ಗಿ	
36	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬುಳಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀಬಂಡಪ್ಪ ಶಂ. ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಂಚೋಳಿ	
37	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊತವೇಟೆ ದಿಂದ ಮುಡಬುಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ	
38	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿಯಿಂದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಮರ / ದಿಗ್ಗಿ	
39	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗುಡಿಯಿಂದ ಮೈನ್ ರೋಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಮರ / ದಿಗ್ಗಿ	
40	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವತ್ತನ್ ಸೈದಾಮರ / ದಿಗ್ಗಿ	
41	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ	
42	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೆರೆಯಿಂದ ವನದುರ್ಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀಸಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	5	6	9	10	11	12
43	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಯಿಂದ ವನದುರ್ಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಸೈದಾಮರ / ದಿಗ್ಗಿ	
44	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಮ್ಮಗುಡಿ ಕಮನದಿಂದ ಮಹಾಲ್ ರೋಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಮೆ. ಕಂಕದಕೂರ ಕನಸ್ವಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಸೈದಾಮರ / ದಿಗ್ಗಿ	
45	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನೆ	
46	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊತಬೇಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನೆ	
47	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮದಾನಸಾಬ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಶೇಖರ ದೊರೆ	
48	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಾಗರಕಲ್ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ ದೊಡ್ಡಮನೆ	
				ಒಟ್ಟು	407.36	278.36	407.36	278.36			

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹರಿಚಿಕೆ	ದಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಗಸ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.90	4.90	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
2	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯದ ಹೊಲದಿಂದ ಯಮನಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.60	4.60	4.60	4.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಜಿ ಉಕ್ಕಿನಾಳತಾಂಡಾ	
3	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮ್ಯಾಗಿನ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಜಾಲಿ ತೆರವು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.95	4.95	4.95	4.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಜಿ ಉಕ್ಕಿನಾಳತಾಂಡಾ	
4	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.60	4.60	4.60	4.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
5	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಹುಲಕಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಯಮನಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಅಗಸ್ತಾಳ	
6	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.20 ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ.50 ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.70	4.70	4.70	4.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
7	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹುಲಕಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಯಮನಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಅಗಸ್ತಾಳ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಪಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.50	4.50	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಯಮನಪ್ಪ ಭೀಮರಾಯ ಅಗಸ್ತಾಳ	
9	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.17 ರಿಂದ ಅಗಸ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.80	4.80	4.80	4.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
11	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಜಟಿಪ್ಪ ಬಂದಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.60	4.60	4.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವಪ್ಪ ಉಕ್ಕಿನಾಳತಾಂಡಾ	
12	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಬಲಾದಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕುರಕುಂದಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.75	4.75	4.75	4.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
13	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.61 ಅಮಾತೆಪ್ಪ ಮೇಟಿ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೋಳಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.85	4.85	4.85	4.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಗೌತಮಬುದ್ಧ ಶರಣಪ್ಪ ಸಲಾದಪುರ	
14	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಡಿಬಿಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	15.00	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಯಂಕಪ್ಪ ಎಮ್. ಮೇಟಿ	
15	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ತಂ.ನಿಂಯ್ಯಾ	
16	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.		
17	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ವಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	15.00	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂ. ಜಣಮಂತ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹೂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
18	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	15.00	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಯಂಕಪ್ಪ,ಎಮ್. ಮೇಟ	
19	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ಕವಲಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	15.00	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ತಂ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ	
20	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾತನಾಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಸೋಮರಾಯ ತಂ.ಹಣಮಂತ	
21	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುರಕುಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಅಂಬ್ರಣ್ಣಗೌಡ ಕ್ಯಾತನಾಳ	
22	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಆರೋಡ ತಂ.ದೇವಪ್ಪ	
23	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಹಿನೀರು ಭಾವಿಯಿಂದ ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಆರೋಡ ತಂ.ದೇವಪ್ಪ	
24	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಆರೋಡ ತಂ.ದೇವಪ್ಪ	
25	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಸರಾಮ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಾರ್ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸಂಗೂರು ಶಾಂಡಾ	
26	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲಸರಾಮ್‌ದಿಂದ ಉಲಕಲ್ (ಜೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಾರ್ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸಂಗೂರು ಶಾಂಡಾ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	5	6	9	10	11	12
27	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೇಳಿಯಿಂದ ಗುಲಸರಾಮ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	
28	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್‌ಕ್ರಾಸ್‌ಯಿಂದ ಮುಳ್ಳೇಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	
29	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಮರದಿಂದ ಗಡ್ಡೆಸುಗೂರ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬಿವಕುಮಾರ ನಾಗಣ್ಣ ಹುಲಕಲ್.ಜಿ.	
30	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಲ್ಕಲ್ (ಜೆ) ಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಮರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	
31	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ಗುಲಸರಾಮ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	
32	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ದಿಂದ ಕುರುಕುಂದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.91	5.00	4.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	
33	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳದಿಂದ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.91	5.00	4.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	
34	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೇಕರಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.83	5.00	4.83	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹರಿಜಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಮದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ದಿಂದ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.88	5.00	4.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾ	
36	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದದಿಂದ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾ	
37	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದದಿಂದ ಕಾಡಂಗೇರಾ (ಬಿ)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾ	
38	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡೇಸುಗೂರುದಿಂದ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.83	5.00	4.83	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾ	
39	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾದಿಂದ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾ	
40	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರುದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		5.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾ	
41	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		5.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಶಿವಕುಮಾರ ನಾಗಣ್ಣ ಹುಲಕಲ್.ಜಿ.	
42	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದದಿಂದ ಕೊಪ್ಪೂರ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	5	6	9	10	11	12
43	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	
44	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರುದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಬೆನ್ನಾರ್‌ಡ್ಡಿ ದೇವಜಿ ಉಳ್ಳೇಸೂಗೂರು ತಾಂಡಾ	
45	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಯಾತನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
46	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಹಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
47	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕವಲಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಣಮಂತ	
48	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾತನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
49	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
50	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಿಬಿಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
51	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಣಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಪೀರಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ											ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ (ಎಸಿ) ಓಣಿಯಿಂದ ಕರಣಗಿರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಣಮಂತ	
53	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
54	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಟ್ಟಲ್ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಂದ್ರಾಯ	
55	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾಯಿಂದ ಕ್ಯಾತನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
56	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಖಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
57	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಟ್ಟಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
58	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಟ್ಟಲ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಹನುಮರಡ್ಡಿ ರಾಮಣ್ಣ	
59	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಿಬಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಂದ್ರಾಯ	
60	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಂಕರಬಂಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಹನುಮರಡ್ಡಿ ರಾಮಣ್ಣ	
61	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾತನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಹನುಮರಡ್ಡಿ ರಾಮಣ್ಣ	

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ - ಅಗಸ್ಟ್-2020 (ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು)

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	4	5	6	9	10	11	12
62	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂಚಿನಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ದ್ವಪ್ಪ ಹಣಮಂತ	
63	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುರಕುಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ	
64	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ	5054- ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.	ಶ್ರೀ.ಹನುಮರದ್ವಿ ರಾಮಣ್ಣ	
					372.05	358.05	372.05	358.05			
					978.94	835.94	978.94				

143.00

೨ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕು

ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಕೆಆರ್‌ಆರ್‌ಡಿಎ.

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಠಕಲ್	1	ಗಾಜರಕೋಟ-ಹೆಂಡರಿಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಚವಾರ ಹಣದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	2	ಚರೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಕ್ಕಾ ಹಣಮಂತ ಹೋಲದಿಂದ ಮ್ಯಾಕಲ್ ಬನ್ನಪ್ಪ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	3	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಶಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	8.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	4	ತುರಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	5	ಮಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸದನಾಶಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	8.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	6	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಹೋಲದಿಂದ ಜಗನಾಥರಡ್ಡಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	7	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕರಡ್ಡಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	8	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ-ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	10.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	9	ಹೋನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದಳ್ಳಿ ಸಿಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	10	ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಭಾವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	11	ಕೋಟಗೇರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	12	ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೇಚೂರ ಸಿಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	13	ಬದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೈರಂಪಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ
		ಗುರುಮಠಕಲ್	14	ಶ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೈದಾಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	15	ಶ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಳಗುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	16	ಕಂದಕೂರ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಹಳ್ಳದವರೆಗೆ (ರಂಗಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	17	ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಂದೇಪಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊತಕಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರತ್ನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	18	ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಪುರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	19	ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಲ್ ಹೈವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	20	ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	21	ವಡವಟ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊರಣತಿಪ್ಪದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	22	ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊಟ್ಟೂರ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	23	ನಂದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	24	ಕುಂಟಮರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	25	ಗೋರನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	26	ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆಯ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	27	ತೊರಣತಿಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡವಟ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	28	ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮೀದಿಪುರಂ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ
		ಗುರುಮಠಕಲ್	29	ಸಂಕ್ಲಷಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮೀದಿಪುರಂ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	30	ಮಾಧ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೆಟುವಳ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	31	ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	10.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	32	ಯಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	33	ವಂಕಸಂಬರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಧ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	10.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	34	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಖಾಸಾಮಠದಿಂದ ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಯಾನಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	10.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	35	ಗುರುಮಠಕಲ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತವಾಲಿ ಹುಸೇನ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	36	ರಾಂಪೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಬ್ಬುಲ್ ಕರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	37	ಕಂದಕೂರ-ಎಲ್ಲೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯವಂತರಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	38	ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಭೀಮಶಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಬೇಗಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	28.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	39	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	10.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	40	ಬೂದೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	18.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	18.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	41	ಲಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವೇಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	42	ಜೈಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಕೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	43	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಫಕೀರಸಾಹಬ್ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	44	ಹಿರೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	10.00

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ
		ಗುರುಮಠಕಲ್	45	ಕಡೇಚೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಈರಮ್ಮ ಕೆರೆಯಿಂದ ತಾಳೆ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	46	ಅಲಿಪೂರ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	47	ಹೋರುಂಜಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲಿಪೂರ ಜಿ.ಕೆ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	0	0	6.00
		ಗುರುಮಠಕಲ್	48	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	16.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	49	ಅಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್‌ವರೆಗೆ ಡಾಮಬರೀಕರಣ.	74.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	50	ಯಾದಗಿರಿ-ಸಾವೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಳೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಮಬರೀಕರಣ.	98.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	51	ಮಟಪಾಕ್ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಂತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಮಬರೀಕರಣ.	49.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	52	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಹಂದರಿಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಮಬರೀಕರಣ.	98.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	97.00	97.00	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	53	ಯಾದಗಿರಿ ಬಂದಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಮಬರೀಕರಣ.	39.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	54	ಯಾದಗಿರಿ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಮಬರೀಕರಣ.	39.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	55	ಯಾದಗಿರಿ ಯರಗೋಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಚಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಮಬರೀಕರಣ.	39.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
		ಗುರುಮಠಕಲ್	56	ಮೀನಾಸಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಮ್ಮಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಮಬರೀಕರಣ.	98.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ	0	0	0
				ಒಟ್ಟು:-	1000.00		97.00	97.00	190.00

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ-ಪ್ರಗತಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ-ಬಿಡುಗಡೆ
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	1	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಡದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	0	0	150.00
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	2	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ-ಉಕ್ಕಿನಾಳ ವಾಯಾ ಹಾರಣಗೇರಾ, ಹಾರಣಗೇರಾ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	0	0	150.00
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	3	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೋಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಜಾಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	61.23	61.23	38.77
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	4	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಬ್ಬನಳ್ಳಿ, ಕರಕಳ್ಳಿ-ಚಂದಾಪುರ-ಚಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	0	0	200.00
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	5	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೂದನೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	99.03	99.03	0
				ಒಟ್ಟು:-	700.00		160.26	160.26	538.77
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	1	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ-ಬಾಂತಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	50.00	50.00	0
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	2	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರು-ವಡಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	48.35	48.35	0
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪುರ	3	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದನೂರು-ವಡಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	98.00	98.00	0
				ಒಟ್ಟು:-	200.00		196.35	196.35	0.00
				ಒಟ್ಟು:-	1900.00		453.61	453.61	728.77

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
ಯಾದಗಿರಿ

**ಅನುಬಂಧ - I(AQ No.701(698)
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು)**

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ						
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆ	2019-20			
			ಮಂಜೂರಾತಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ
1	3054-80-196-1-03	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	194.65	76.76	76.76	117.89
2	3054-80-196-1-01	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ	113.67	24.00	24.00	89.67
3	5054-03-337-0-75 -059	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	600.00	126.00	126.00	474.00
4	5054-03-337-0-75 -059	ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ	983.64	100.00	85.00	883.64
5	5054-03-337-0-75	ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	1900.00	100.00	100.00	1800.00

ಅನುಬಂಧ - LAQ No.701(698) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳು)						
ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆ	2020-21			
			ಮಂಜೂರಾತಿ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ
1	3054-80-196-1-03	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	117.89	117.89	117.89	0.00
2	3054-80-196-1-01	ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ	89.67	0.00	0.00	89.67
3	5054-03-337-0-75 -059	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	474.00	76.76	76.76	397.24
4	5054-03-337-0-75 -059	ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ	883.64	740.64	740.64	143.00
5	5054-03-337-0-75	ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	1800.00	255.61	255.61	1544.39

**ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 701(698)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು**

ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗೀರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಆ)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಇ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು

ಅನುಬಂಧ -3

ನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 701(698)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರ
1	2	5	6	9	10
1	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ರೇರಣ್ಣಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸನಗೌಡ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇಸಾಯಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸೂರ್ಯಬಾಬು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾಂತಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಹದೇವಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ರೇರಣ್ಣ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಹನಂತರಾಯ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ದಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ರುದ್ರಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವರಾಯ ಲೊಟ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ರೇರಣ್ಣ ವಡಿಗೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ವರ
1	2	3	6	9	10
12	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಯಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮರಾಯಸಾಹುಕಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವತಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವನುಮಂತರಾಯ ಸಾಹುಕಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೇಮಣ್ಣಗೌಡನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಣ್ಣಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ರುದ್ರಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.97	4.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸನಗೌಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅನಸೂರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.98	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋನ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಪರೆಗೆ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.96	4.96	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಪಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವಜ್ಜೆ	ಷರ
1	2	3	6	9	10
23	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ತಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಮ್ಮರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಏ.ಮು 1.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಆಯಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟೆಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ತಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 1.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚೇಕನೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 0.00 ರಿಂದ 1.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಯಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
29	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಚೇಕನೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಂ. 1.00 ರಿಂದ 2.00	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
30	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಪಕಾಲುಮಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
31	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
32	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಿಘಾಟ ಮುಮ್ಮರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
33	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಗೇರಾ ಮುಮ್ಮರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
34	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಯಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
35	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಮ್ಮರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಗ್ಗಿನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ವರ
1	2	3	6	9	10
36	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಜಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಚೇರಿಗೂ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಾಪುರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಬೈಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ತಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಡುಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡ್ತಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
39	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಬ್ಬಿಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
40	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿವ್ವಾಪೂರ-ಜಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆನಕನಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
1	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಕ್ಕನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾಪುರ-ಹಾರಣಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾರಣಗೇರಾ ಜಿ.ಎಸ್.ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ-ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ವಂಪ್ಪಾ ದಾಮ್ಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	50.00	46.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರ-ವನದುರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	25.00		ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಸುರಪೂರ	ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಯೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಜಿಂಪೋಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.	25.00	25.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಹೊಸಮನಿ ಹೊಲದಿಂದ ಪ್ರತಾಪ ಪಂಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪರ
1	2	3	6	9	10
8	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಕಾಸು ಕ.ರ.ವೇ.ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್‌ಪೀರ್ ದರ್ಗಾದಿಂದ ರಾಜಪ್ಪ ಸಾಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
10	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಡ್ವಾಳ ಹೊಲದಿಂದ ಸೈಯದ್ ಜಾಂದ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುಪೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾಧ್ವಾಪುರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	1.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.56	4.56	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಪ್ಪ ಸರನೋಬತ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಗಳಗಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇಂಗಳಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಲಾದಪುರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.26	4.26	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಡಗೇರ ಹೊಲದಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳಕರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕಾ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪರ
1	2	3	6	9	10
17	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳಕರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಕಟ್‌ಂಗ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.50	4.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
18	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಇಂಗಳಿಗೆ ಹೊಲದಿಂದ ಕುರುಪ್ಪ ನರ ಹೊಲದವರೆಗೆ	4.20	4.20	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ಕಾಪುರದಿಂದ ಶಿರವಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿರಿಯಿಂದ ಶೇಮಿರ್ ಕಂದಕೂರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿರಿಯಿಂದ ಶೇಮಿ ಮಲಿಯಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿರಿಯಿಂದ ಹೊತಪೇಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಾದಪುರ ದಿಂದ ಇಂಗಳಗಿರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳದಿಂದ ಇಂಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ವಾಳದಿಂದ ಇಂಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾಣತಿಹಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಸೈದಾಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಮಾನಂದ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸೈದಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ವರ
1	2	3	4	5	6
29	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
30	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್ ಪೀರಾ ಪಾಷಾ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸನ್ನತಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
31	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
32	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದರಿಯಾಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್‌ನಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
33	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲಮ್ಮಗುಡ್ಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
34	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಮೇಘನಾಯಿಕ್ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.99	1.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
35	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೋಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಡಿವಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಡಬೋಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
36	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಬೋಳದಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊತಪೇಟೆ ದಿಂದ ಮುಡಬೋಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಗ್ಗಿಯಿಂದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
39	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಗುಡಿಯಿಂದ ಮೈನ್ ರೋಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
40	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
41	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೆರೆಯಿಂದ ವನದುರ್ಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	1.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪರ
1	2	3	6	9	10
43	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಮಿಂದ ಪನದುರ್ಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
44	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಮ್ಮಗುಡಿ ಕಮನಡಿಂದ ಮಹಾಲ್ ರೋಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	4.99	4.99	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
45	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾವಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಡಗೇರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
46	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊತಪೇಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
47	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರ್ದಾನಸಾಬಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
48	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಣ್ಣಿ ನಾಗರಕಲ್ ಎಂದಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
1	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಗಸ್ತವಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯದ ಹೊಲದಿಂದ ಯಮನಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ಕೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.60	4.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತವಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮ್ಯಾಗಿನ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಜಾಲಿ ತರವು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.95	4.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ಕೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮರಮ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.60	4.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವ್ವ ಹುಲಕಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ

ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ವರ
1	2	3	6	9	10
6	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.20 ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ.50 ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.70	4.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮಲಕಲ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.90	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.50	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.17 ರಿಂದ ಅಗಸ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.80	4.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
11	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಜಟಪ್ಪ ಬಂದಳ್ಳಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.60	4.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
12	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಬಲಾಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕುರಕುಂದಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.75	4.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
13	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ವಡಗೇರಾ) ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.61 ಆಮಾತೆಪ್ಪ ಮೇಟ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	4.85	4.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಡೆಬಿಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
15	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
16	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
17	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪರ
1	2	3	6	9	10
18	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳ್ಳಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಣಾಪೂರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ಕವಲಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	15.00	15.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಿಜಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾತನಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
21	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುರಕುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	10.00	10.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
22	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98 ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಹಿನೀರು ಛಾವಿಯಿಂದ ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
24	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
25	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸರಾಮ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
26	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಲಸರಾಮ್‌ದಿಂದ ಉಲ್ಕಲ್ (ಜೆ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
27	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಲಸರಾಮ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್‌ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮುಳ್ಳಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
29	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪುರದಿಂದ ಗಣೇಸುಗೂರ್ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
30	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಲ್ಕಲ್ (ಜೆ) ದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
31	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ಗುಲಸರಾಮ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
32	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ದಿಂದ ಕುರುಕುಂಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರ
1	2	3	6	9	10
33	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳದಿಂದ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.91	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
34	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೇಕರಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.83	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
35	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ದಿಂದ ಮಳ್ಳಳ್ಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.88	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
36	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದದಿಂದ ಮಳ್ಳಳ್ಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
37	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದದಿಂದ ಕಾಡಂಗೇರಾ (ಬಿ)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
38	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಸುಗೂರುದಿಂದ ಮಳ್ಳಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.83	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
39	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ತಾಂಡಾದಿಂದ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
40	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರುದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
41	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಕುಂದದಿಂದ ಕೊಪ್ಪೂರ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.89	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
44	ಶಹಾಪೂರ	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರುದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
45	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಷಾತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
46	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಿಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಹಾಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
47	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕವಲಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
48	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರೆವಿಂದ ಕ್ಷಾತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

**2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ: ಮಳೆಹಾನಿ (5054-03-337-0-75-059) ಯೋಜನೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ					
ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪರ
1	2	3	6	9	10
49	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
50	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಿಬಿಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
51	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಗಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
52	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನಾಪುರ (ವಿಸಿ) ಓಣಿಮಂದ ಕರಗಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
53	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಮಂದ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
54	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಿಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
55	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾದಿಂದ ಕ್ವಾತನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
56	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಲ್ಲವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
57	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
58	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಟ್ಟಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
59	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ವಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಿಬಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
60	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಂಕರಬಂಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
61	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ವಾತನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
62	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂಚಿನಾಳ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
63	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ವಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುರಕುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
64	ಶಹಾಪೂರ	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5.00	4.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

978.94 835.94

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5054 ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕುರಿತು.

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರ
1	ಗಾಜರಕೋಟ-ಹಂಡರಿಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಜಿವಾರ ಹೊದಿದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
2	ಚಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಕ್ಕಾ ಹೊರಮಂತ ಹೋಲದಿಂದ ಮ್ಯಾಕರ್ ಬನ್ನಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಂಜಾಡ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ತುರಕನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬದ್ವೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
5	ಮಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸದನಾರಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ಹೋಲದಿಂದ ಜಗನಾಥರಡ್ಡಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಯಡ್ತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರೋಕರಡ್ಡಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇಡಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ-ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಹೋಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದಳ್ಳಿ ಸಿಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಕೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಭಾವದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಕೋಟಗೇರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಬದ್ವೇಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೇಚೂರ ಸಿಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
13	ಬದ್ವೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೈರಂಪಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
14	ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೈದಾಪೂರ ಸ್ವೇಷನ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
15	ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಳಗುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
16	ಕಂದಕೂರ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಹಳ್ಳದವರೆಗೆ (ರಂಗಮ್ಮ ವಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಂದೇಪಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊತಕಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಡ್ಡಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
18	ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ದಪುರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರ
19	ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಮ್ನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣೆಕಲ್ ಹೈವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
20	ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
21	ವಡವಟ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊರಣತಿಪ್ಪದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊಟ್ಟೂರ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
23	ಸಂದೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯೆಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
24	ಕುಂಟೆಮರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಸಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
25	ಗೋರನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
26	ಕರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆಯ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
27	ತೊರಣತಿಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡವಟ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
28	ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮೀದಿಪುರಂ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
29	ಸಂಕ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಮೀದಿಪುರಂ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
30	ಮಾಧ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಟವಟ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
31	ಯೆಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಂಕಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಯೆಲಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯೆಲ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	8.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
33	ಪಂಕಜಂಬರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಧ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಗುರುಮಠಕಲ್ ಖಾಸಾಮಠದಿಂದ ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಯಾನಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಗುರುಮಠಕಲ್ ನಾರಾಯಣಪೇಟ್ ಪೆಟ್ಟೋಲ್ ಬಂಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತವಾಲಿ ಹುಸೇನ ದರ್ಗಾಹದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ರಾಂಪೂರ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಬ್ಬುಲ್ ಕರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
37	ಕಂದಕೂರ-ಎಲ್ವೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯವಂತರಜ್ಜಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಚಿನ್ನಾಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡೇರ ಭೀಮಶಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಬೇಗಾರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	28.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಷರ
39	ಜಿಂತ್ನಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ಬೂಮಾರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	18.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
41	ಲಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	15.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
42	ಜೈಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಂಚಟರಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೆ.ಬಸಪ್ಪಾ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
43	ಜಿಂತ್ನಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಫಕೀರಸಾಹೇಬ್ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಹಿರೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	10.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಕಡೇಚೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೇರಮ್ಮ ಕೆರೆಯಿಂದ ತಾಳ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
46	ಅಲಿಪೂರ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಪಂಕಜೇಶ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
47	ಹೋರುಂಚಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲಿಪೂರ ಜಿ.ಕೆ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	6.00	0	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
48	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆ.ಮೊಸ್ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	36.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
49	ಆಜಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೆಲಿಂಗಾಣ ಪಾರ್ಡರವರೆಗೆ ಡಾಮುಬೀಕರಣ.	74.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
50	ಯಾದಗಿರಿ-ಸಾವೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಳೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	98.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
51	ಮಟಪಾಕ್ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಂತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	49.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
52	ಗಾಜರಕೋಟೆ ಹಂದರಿಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	98.00	97.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
53	ಯಾದಗಿರಿ ಬಂದಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	39.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
54	ಯಾದಗಿರಿ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	89.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
55	ಯಾದಗಿರಿ ಯರಗೋಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಜಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	39.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
56	ಮೀನಾಸಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಆಮ್ನಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	98.00	0	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂತ
ಒಟ್ಟು:-		1000.00	97.00	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪರ
1	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
2	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ-ಉಕ್ಕಿನಾಳ ವಾಯಾ ಹಾರಣಗೇರಾ. ಹಾರಣಗೇರಾ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	0	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
3	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಯಾಕೋಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ತಾಂಡಾವರೆಗೆ ವಾಯಾ ಜಾಪಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	61.23	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಬ್ಬನಳ್ಳಿ, ಕರಕಳ್ಳಿ-ಜಿಂದಾಪೂರ-ಜಾಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	200.00	0	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
5	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೂದನೂರು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	100.00	99.03	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು:-	700.00	160.26	
1	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ-ಬಾಂತಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	50.00	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಏವೂರು-ವಡಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	48.35	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದನೂರು-ವಡಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	98.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು:-	200.00	196.35	
	ಒಟ್ಟು:-	1900.00	453.61	

ಲಘುಮಂತ್ರಿ - 3

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರತ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 701(698)ಕ್ಕೆ
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 3034 , ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಹಂಚಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪರ
1	2	3	4	6	9	10
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಮನೂರು- ಸಂಗಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	120.00	120.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಂಪಿಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಂದಲ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಯು ಅರ್ಬಿಗಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	180.00	180.00		ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಂಪಿಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೋಟೆಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೊಮ್ಮನಗುಡ್ಡ, ರಾಜವಾಳ, ಕಡದರಾಳ, ಗೆದ್ದಲಮರಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	126.00	126.00	126.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ಬೈಲಕುಂಟೆ, ತೋಳದಿನ್ನಿ, ಹುಣಸಗಿ- ಸಾರಾಯನಗೂಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	76.00	76.00	76.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಕೋಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಟರಿಂದ ಕೂಡಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	98.00	98.00		ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
			600.00	600.00	202.00	